





# PROTOCOLO

DIM 00.211.022/2020

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020.

**À**  
**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E**  
**CONSERVAÇÃO – SMIHC**  
 Rua Maia de Lacerda, nº 167 - Estácio  
 Rio de Janeiro - RJ

Att: **Sr. Sebastião Bruno**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva  
 Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior  
 Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

C/c: Sr. João Adolpho da Silva Júnior  
 Sra. Susana Viana Bittencourt  
 Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça  
 Comissão de Fiscalização

**Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.**

Assunto: Revisão do valor do contrato em razão da majoração do preço do principal insumo contratual

Ilmo. Senhor Secretário,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ **RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, em resposta a manifestação da Comissão de Fiscalização, disposta no Requerimento Nº 3190/2020, datado de 01.09.2020, vem, à presença de V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

No dia 10.08.2020 a Dimensional protocolou junto a esta Pasta Municipal a carta DIM 00.211.012/2020 (**doc. 01**), dando ciência acerca do Ofício CMI/CE/CIA-06/2020 exarado pela Petrobras, no qual comunicou a promoção do reajuste nos preços relativos aos insumos asfálticos, em especial do cimento asfáltico de petróleo – CAP, e

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
 Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

Página 1 de 5

DS



DIM 00.211.022/2020

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020.

**À  
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC**

Rua Maia de Lacerda, nº 167 - Estácio  
Rio de Janeiro - RJ

Att: Sr. Sebastião Bruno  
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva  
Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior  
Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

C/c: Sr. João Adolpho da Silva Júnior  
Sra. Susana Viana Bittencourt  
Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça  
Comissão de Fiscalização

**Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.**

Assunto: Revisão do valor do contrato em razão da majoração do preço do principal insumo contratual

Ilmo. Senhor Secretário,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ **RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, em resposta a manifestação da Comissão de Fiscalização, disposta no Requerimento Nº 3190/2020, datado de 01.09.2020, vem, à presença de V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

No dia 10.08.2020 a Dimensional protocolou junto a esta Pasta Municipal a carta DIM 00.211.012/2020 (**doc. 01**), dando ciência acerca do Ofício CMI/CE/CIA-06/2020 exarado pela Petrobras, no qual comunicou a promoção do reajuste nos preços relativos aos insumos asfálticos, em especial do cimento asfáltico de petróleo – CAP, e

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS



solicitando, ao seu final, a revisão de preços do Contrato, no que concerne à remuneração dos itens que contenham insumos asfálticos em suas composições, com base no artigo 65, §5º, da Lei nº 8.666/93, mediante o competente Termo Aditivo.

Por conseguinte, a Comissão de Fiscalização através do documento nº 3190/2020, datado de 01.09.2020, conferiu a seguinte resposta:

Solicitamos o histórico dos reajustes dos insumos asfálticos, os pronunciamentos oficiais do produtor da matéria-prima, a partir do mês de referência da planilha orçamentária, assim como um estudo do impacto na composição dos preços unitários da planilha orçamentária.

Contudo, cumprimos salientar que todos os documentos solicitados na manifestação supra foram devidamente apresentados juntos à carta 00.211.012/2020, sendo o histórico de reajuste dos insumos asfálticos, assim como o pronunciamento oficial do produtor da matéria-prima, comprovados por meio do Ofício **CMI/CE/CIA-06/2020** indicado no anexo 2, conforme documento demonstrativamente colacionado abaixo:

**Anexo 2**

**BR PETROBRAS**

Gerência de Comércio Interno de Asfalto  
Av. Brasil, 15.000 - 15.º andar  
20201-900 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

CMI/CE/CIA - 06/2020  
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2020

Aos Clientes de Asfaltos

Assunto: Alteração de preços dos produtos asfálticos

A Petrobras informa que os produtos asfálticos serão ajustados em 01 de agosto de 2020, conforme tabela abaixo:

Tipo de Produto	LOCAL DE ENTREGA	TIPO DE ASFALTO	MODALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	Reajuste (%)
Cimento Asfáltico (CAF)	REMAN	CAP 5070	BR	5,12%
	REMAN	CAP 5070	FOB	5,50%
	LUBVOR	CAP 5070	LCT	5,97%
	RLAM	CAP 5070	LCT	5,13%
	REGAP	CAP 5070	LCT	5,23%
	REVAR	CAP 5070	LPC	5,25%
	REPAR	CAP 5070	LPC	5,57%
	REPLAN	CAP 5070	LPC	5,64%
	REDUC	CAP 5070	LCT	5,73%
	REFAP	CAP 5070	LCT	5,55%
	REDUC	CAP 3045	LCT	5,55%
	REGAP	CAP 3045	LCT	5,14%
REPLAN	CAP 3045	LPC	6,12%	
				6,00%
Asfalto Diluído (ADF)	REMAN	ADP C100	LPC	0,00%
	LUBVOR	ADP C100	LCT	0,00%
	RLAM	ADP C100	LCT	0,00%
	REGAP	ADP C100	LCT	0,00%
	REDUC	ADP C100	LCT	0,00%
	REVAR	ADP C100	LPC	0,00%
	REPAR	ADP C100	LPC	0,00%
	REFAP	ADP C100	LCT	0,00%
				0,00%

Atenciosamente,

Leonardo Barbosa Campos Gouveia  
Gerência de Comércio Interno de Asfaltos  
www.petrobras.com.br

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS



Além disso, foi anexado conjuntamente à carta originária (**doc. 01**), em seu **anexo 3**, planilha compondo o estudo do impacto na composição dos preços unitários, conforme exemplo abaixo:

**Anexo 3**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RESULTADO DOS ÍTEMES ASFÁLTICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Item 1	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.	PAVIMENTO DE CONCRETO MASSICO COM FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, PARA CATEGORIA DE PAVIMENTO DE TRAFEGO INTERMEDIARIO, PARA RECONSTRUICAO DE UMA PISTA DE RECONSTRUICAO DE 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO.
Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Valor Unitário	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Valor Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Outrossim, cabe esclarecer no que tange a apresentação dos documentos concernentes ao histórico de reajuste dos insumos asfálticos, bem como o pronunciamento oficial do produtor da matéria-prima, ambos devem considerar como referência a data da entrega da proposta de preços, tendo em vista que nesta ocasião que é delineado o equilíbrio econômico financeiro do contrato, também já evidenciado no **anexo 1**, da carta DIM 00.211.012/2020, através da Ata do Pregão nº 0078/2020, assim tal afirmativa encontra alicerce nos ensinamentos do doutrinador Administrativista Marçal Justen Filho<sup>1</sup>.

*“O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um **evento posterior à formulação da proposta**, identificável como causa do agravamento da posição do particular”. (grifo nosso)*

Isto posto, a Dimensional esclarece que as solicitações realizadas pelo Corpo Fiscal, na manifestação datada de 01.09.2020, já foram atendidas em sua integralidade, motivo pelo qual requer que seja efetuado o processamento do pedido de revisão de preços nos termos do Decreto nº 36.665 de 01 de janeiro de 2013<sup>2</sup>, em consonância

<sup>1</sup> JUSTEN, Marçal Filho. *Comentários à lei de licitações e contra Contratual tos administrativos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1014  
<sup>2</sup> Art. 1º O reconhecimento das circunstâncias que autorizam a revisão do equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos celebrados pela Administração Direta e Indireta será aprovado pelo Titular do órgão ou entidade, condicionado à manifestação favorável da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município, necessariamente nesta ordem.



DS

DS


DS



com a resposta conferida pela Secretaria de Infraestrutura, Habilitação e Conservação aos pedidos de esclarecimentos dos itens do edital de PE nº 078/2020, cujo o contrato em epígrafe foi objeto.

Na certeza da atenção de V. Sa. quanto ao presente requerimento, a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
023B62EB752743E...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

Art. 2º Os processos relativos aos pleitos de revisão de contratos deverão ser instruídos a fim de permitir o exame pelos rgãos de controle, especialmente, com os seguintes documentos:

- I - requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsável;
- II - planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato;
- III - planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato;
- IV - documentação hábil demonstrando a ocorrência de fatos imprevisíveis, fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e extracontratual;
- V - ato do ordenador de despesa do órgão ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstâncias que autorizam a revisão do contrato;
- VI - pesquisa de preços praticados no mercado, preço de referência constante das tabelas de preços publicadas pela Prefeitura e o praticado nos contratos da Prefeitura a fim verificar se o preço reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitação.

Parágrafo único. O órgão ou entidade municipal deverá remeter, juntamente com o processo relativo ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro, o respectivo processo instrutivo da contratação.


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2013.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  


DS  




## DOC. 01

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção





PREFEITURA  
DA CIDADE  
DO RIO DE JANEIRO

Carimbo

10 AGO 2020

SMD  
003188

Nome/local

Demensional  
Itde

Assunto

Solicitação

As informações só serão dadas à vista deste cartão

Imprensa da Cidade 0398





DIM 00.211.012/2020

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020.

À  
**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E**  
**CONSERVAÇÃO - SMIHC**

Att: Sr. Sebastião Bruno  
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva  
Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior  
Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

**Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.**

Assunto: Desequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato – Elevação nos Preços dos Insumos Asfálticos

Ilmo. Sr. Secretário,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem por objeto a “**RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, vem, à presença de V.Sas., expor, para, ao final, requerer o que segue:

Esta I. Secretaria Municipal promoveu licitação na modalidade pregão eletrônico – Nº 078/2020, do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço unitário, para os serviços supra, da qual a ora requerente sagrou-se vencedora, através de sua proposta de preços apresentada em **19.02.2020**, nos termos da ata cuja cópia segue anexa (**Anexo 01**).

Ocorre que, no último dia 30.07.2020, fomos surpreendidos com a informação divulgada pela Petrobras, na qualidade de produtora exclusiva da matéria prima, através da correspondência CMI/CE/CIA-06/2020 (**Anexo 2**), acerca do **reajuste dos insumos asfálticos, em especial o cimento asfáltico de petróleo – CAP**, insumo que será utilizado em grande escala na execução do objeto contratual.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  
BM

DS  
A



Diante da referida exclusividade, a Petrobras acaba por regular o preço dos produtos derivados do petróleo praticados no mercado nacional, fato que foge totalmente ao controle dos distribuidores e consumidores em geral. Além disso, a majoração dos preços da massa asfáltica ocorre justamente no momento em que o país foi cometido por uma crise econômica sanitária decorrente do estado pandêmico que assola todo o globo terrestre em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

Diante disso, como retro dito, **agora em agosto de 2020**, aproximadamente seis meses após a apresentação da proposta da Contratada, em comunicado enviado aos seus Distribuidores, **a Petrobrás promoveu um imprevisível aumento de 6,00% no valor do cimento asfáltico de petróleo – CAP**, incidente a partir de 01.08.2020, conforme se verifica através da Carta supramencionada (**Anexo 2**).

Assim, os fatos narrados acima restam plenamente caracterizados como álea econômica extraordinária, que são atos imprevisíveis e supervenientes, oriundos de fatores externos e que repercutem no contrato, provocando uma onerosidade excessiva a uma das partes e, por conseguinte, desequilíbrio na equação econômica e financeira inaugural.

No caso em tela, a onerosidade e o desequilíbrio se comprovam na medida em que o aumento aplicado pela Petrobrás, **se deu posteriormente à apresentação da proposta, bem como o início da obra pela Dimensional**, impactando diretamente nos custos desta para consecução do objeto contratual. A ocorrência de fato gerador do desequilíbrio após a elaboração da proposta é requisito para o restabelecimento da equação econômica e financeira inaugural. Nesse sentido, eis a lição do Mestre Administrativista Marçal Justen Filho<sup>1</sup>:

*“O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um **evento posterior à formulação da proposta**, identificável como causa do agravamento da posição do particular”. (grifo nosso)*

Se assim não o fosse, o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, que reza devem ser *“mantidas as condições efetivas da proposta (...)”* nas contratações públicas como meio assecuratório da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, restaria totalmente prejudicado, senão inócuo.

Impende ressaltar ainda que a massa asfáltica é o principal produto empregado na execução de serviços de recuperação, recapeamento e pavimentação das vias públicas, representando, **nada menos que 41,16% do valor global do contrato!!! Em**

<sup>1</sup> JUSTEN, Marçal Filho. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1014



valor, os reajustes promovidos pela Petrobrás representam uma diferença no importe de R\$ 662.055,79 (seiscentos e sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) em relação ao valor contratual previsto inicialmente, o que por si só comprova o aumento substancial dos encargos do Contratado.

A situação acima narrada, para a qual a Dimensional não concorreu, rompe violentamente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, fazendo com que a Contratada arque com a execução das obras/serviços em condições significativamente mais onerosas que aquelas previstas em sua proposta, o que a coloca em extrema desvantagem na relação contratual. Majorado os encargos da Contratada por razões que fogem ao seu controle, deve a remuneração paga pela Administração acompanhar esse aumento. Sob este aspecto, vale transcrever mais um dos ensinamentos do Mestre Marçal<sup>2</sup>:

*“Significa que a Administração tem o dever de ampliar a remuneração devida ao particular proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. Deve-se restaurar a situação originária, de molde que o particular não arque com encargos mais onerosos e perceba a remuneração originariamente prevista”. (grifo nosso)*

Isto posto, desequilibrado o contrato, surge a necessidade de ajustá-lo às novas condições. Para tanto, aplica-se a teoria da imprevisão, amplamente consagrada em nosso ordenamento legal. No que toca aos contratos administrativos, ela encontra guarida no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações):

*“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*(...)*

*II - por acordo das partes:*

*(...)*

*d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (sem grifos no original)*

<sup>2</sup> Idem. Idem





Preenchidos, desta forma, os requisitos de admissibilidade ensejadores da medida (teoria da imprevisão), quais sejam a superveniência de circunstância imprevisível e imprevista pelas partes, a onerosidade excessiva que provoque alteração da base econômica sobre a qual foi celebrado o contrato e o nexos de causalidade entre o evento superveniente e a onerosidade excessiva, ou seja, o aumento inesperado do preço do insumo asfáltico e a majoração significativa dos custos da contratada, impõe-se a revisão de preços do contrato de modo a restabelecer a relação entre os encargos do particular e a justa remuneração pelo administrador.

Ao abordar o tema “Revisão de preços” em sua obra, o Mestre Administrativista Marçal Justen Filho ensina:

10.15.1) *Revisão (realinhamento) de preços*<sup>3</sup>

***Reserva-se a expressão ‘revisão’ de preços para os casos em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada da inflação verificada. Envolve a alteração dos deveres impostos ao contratado, independentemente de circunstâncias meramente inflacionárias. Isso se passa quando a atividade de execução do contrato sujeita-se a uma excepcional e anômala elevação (ou redução) de preços (que não é refletida nos índices comuns de inflação) ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados ou tornados mais onerosos. (sem grifos no original)***

Sobre a questão apresentada, é de se observar a sempre atual lição do Mestre HELY LOPES MEIRELLES, que assim prelecionou:

***“(...) o contrato é passível de revisão, para adequação à nova realidade e recomposição dos preços, em face da situação emergente. Não se trata, aqui, do reajustamento de preço constante do contrato, mas, sim, de revisão do próprio ajuste, diante de circunstâncias e fatos imprevisos, imprevisíveis e estranhos ao acordo inicial das partes.*** Nesta categoria de atos e fatos ensejadores da revisão do contrato entram as chamadas *interferências imprevisas*, além do caso *fortuito*, da *força maior*, do *fato do príncipe* e do *fato da administração*. Todas essas causas são decorrências da *teoria da imprevisão*, assentada na consideração de que o contrato só é executável nas condições previstas e previsíveis normalmente pelas partes, isto é, enquanto a situação permanecer como cogitada no momento do ajuste (*rebus sic stantibus*); ***se houver***

<sup>3</sup> Idem, p. 1031





***modificação anormal na situação fática em que se embasou o contrato, impõe-se a sua revisão, e, até mesmo a sua rescisão (...).***


***A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, durante o prazo de execução do contrato, que antes era sustentada apenas pela doutrina, está agora reconhecida na Lei 8.666 como direito subjetivo do contratado (art. 65, II, “d”, e §6º.), desde que a alteração unilateral do ajuste onere sua execução, ou circunstâncias e fatos alheios à conduta do contratado agravem seus encargos financeiros. Em tais casos o contrato deve ser aditado, para a devida revisão e recomposição dos preços. ” (Grifo nosso).***

Assim, considerando o reajuste promovido pela Petrobras na razão de 6,00%, em julho de 2020, sobre os preços da massa asfáltica, totalmente surpreendente e imprevisível, trazendo considerável impacto para a obra em pauta e, restando plenamente preenchidos todos os pressupostos exigidos pela norma legal e pelos princípios administrativos, faz jus a Contratada à revisão de preços no tocante a remuneração dos insumos asfálticos utilizados no Contrato.

Face a todo o exposto, requer a Dimensional a revisão de preços do Contrato no que concerne à remuneração dos itens que contenham insumos asfálticos em suas composições, com base no artigo 65, § 5º da Lei 8.666/93, mediante a celebração do competente Termo Aditivo, como meio eficaz e assecuratório da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro contratual, que totaliza **R\$ 662.055,79 (seiscentos e sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, conforme planilha anexa (**Anexo 3**), bem como a manutenção das condições efetivas da proposta, garantidas constitucionalmente no artigo 37, inciso XXI de nossa Carta Magna.

Na certeza da atenção de V. Sa. quanto ao presente requerimento, a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
 023B62EB752743E...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS DS  




## ANEXO 1



986001.782020.3608.5000.11368



Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00078/2020**

Às 12:03 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal RESOLUÇÃO SMIH "P" 40 de 02/09/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 06/300.120/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00078/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de prestação de Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Obras Civas de Pavimentação Asfáltica**Descrição Complementar:** Obras civis de pavimentação asfáltica**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 40.048.770,3000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 9,8800 % (valor com desconto: R\$ 36.091.951,7944) .

**Histórico****Item: 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
14.180.324/0001-63	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	2,9900 %	R\$ 38.851.312,0681	19/02/2020 09:18:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> prestação de Serviços de "Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 – Programa Pavimenta Rio"							
20.800.022/0001-43	NATIVA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 39.648.282,5970	18/02/2020 10:33:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis de pavimentação asfáltica							
17.286.183/0001-56	GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 39.648.282,5970	18/02/2020 22:01:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO" CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E/OU DO TERMO DE REFERÊNCIA.							
00.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,8800 %	R\$ 39.696.341,1214	19/02/2020 09:24:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de prestação de Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio							
05.851.921/0001-81	MJRE CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	0,5000 %	R\$ 39.848.526,4485	18/02/2020 19:19:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de prestação de Serviços de							

## Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio

01.868.396/0001-56 SANTA LUZIA Não Não 1 0,0500 % R\$ 40.028.745,9149 19/02/2020 11:57:48  
ENGENHARIA E  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de prestação de Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio.

17.298.685/0001-05 GB CONSULTORIA E Sim Não 1 0,0100 % R\$ 40.044.765,4230 17/02/2020 12:18:48  
SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Obras civis de pavimentação asfáltica.

01.950.243/0001-53 RODOPLEX Não Não 1 0,0100 % R\$ 40.044.765,4230 17/02/2020 16:08:20  
ENGENHARIA LTDA.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Objeto: Presente licitação é a prestação de Serviços de "Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 - Programa Pavimenta Rio"; Importa a presente proposta em R\$ 40.044.765,4230 (quarenta milhões, quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

02.354.917/0001-10 UNIAO NORTE Não Não 1 0,0100 % R\$ 40.044.765,4230 18/02/2020 15:22:18  
FLUMINENSE  
ENGENHARIA E  
COMERCIO LTDA.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de prestação de Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio

10.547.330/0001-55 HYDRA Não Não 1 0,0100 % R\$ 40.044.765,4230 19/02/2020 00:58:58  
ENGENHARIA E  
SANEAMENTO LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de prestação de Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 Programa Pavimenta Rio

01.064.043/0001-01 SANERIO Não Não 1 0,0100 % R\$ 40.044.765,4230 19/02/2020 10:45:03  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prestação de Serviços de "Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 - Programa Pavimenta Rio

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 40.044.765,4230	17.298.685/0001-05	19/02/2020 12:03:04:830
0,0100 %	R\$ 40.044.765,4230	01.950.243/0001-53	19/02/2020 12:03:04:830
0,0100 %	R\$ 40.044.765,4230	02.354.917/0001-10	19/02/2020 12:03:04:830
0,0100 %	R\$ 40.044.765,4230	10.547.330/0001-55	19/02/2020 12:03:04:830
0,0100 %	R\$ 40.044.765,4230	01.064.043/0001-01	19/02/2020 12:03:04:830
0,0500 %	R\$ 40.028.745,9149	01.868.396/0001-56	19/02/2020 12:03:04:830
0,5000 %	R\$ 39.848.526,4485	05.851.921/0001-81	19/02/2020 12:03:04:830
0,8800 %	R\$ 39.696.341,1214	00.299.904/0001-60	19/02/2020 12:03:04:830
1,0000 %	R\$ 39.648.282,5970	17.286.183/0001-56	19/02/2020 12:03:04:830
1,0000 %	R\$ 39.648.282,5970	20.800.022/0001-43	19/02/2020 12:03:04:830
2,9900 %	R\$ 38.851.312,0681	14.180.324/0001-63	19/02/2020 12:03:04:830
4,2500 %	R\$ 38.346.697,5623	05.851.921/0001-81	19/02/2020 12:04:33:480
3,0000 %	R\$ 38.847.307,1910	01.868.396/0001-56	19/02/2020 12:04:48:017
5,2500 %	R\$ 37.946.209,8593	01.868.396/0001-56	19/02/2020 12:05:35:240
3,5200 %	R\$ 38.639.053,5855	10.547.330/0001-55	19/02/2020 12:06:26:593
2,2700 %	R\$ 39.139.663,2142	17.286.183/0001-56	19/02/2020 12:07:58:147
4,0000 %	R\$ 38.446.819,4880	01.950.243/0001-53	19/02/2020 12:10:27:257
4,8800 %	R\$ 38.094.390,3094	00.299.904/0001-60	19/02/2020 12:10:41:433
6,2500 %	R\$ 37.545.722,1563	01.064.043/0001-01	19/02/2020 12:12:26:043
3,2700 %	R\$ 38.739.175,5112	17.286.183/0001-56	19/02/2020 12:12:39:297
7,2500 %	R\$ 37.145.234,4533	00.299.904/0001-60	19/02/2020 12:14:19:150
6,2500 %	R\$ 37.545.722,1563	10.547.330/0001-55	19/02/2020 12:14:40:677
8,2500 %	R\$ 36.744.746,7503	01.064.043/0001-01	19/02/2020 12:14:51:300



9,2500 %	R\$ 36.344.259,0473	10.547.330/0001-55	19/02/2020 12:16:48:567
10,2500 %	R\$ 35.943.771,3443	01.064.043/0001-01	19/02/2020 12:17:00:480
8,2500 %	R\$ 36.744.746,7503	01.868.396/0001-56	19/02/2020 12:18:38:560
5,0000 %	R\$ 38.046.331,7850	01.950.243/0001-53	19/02/2020 12:18:45:260
8,8800 %	R\$ 36.492.439,4974	00.299.904/0001-60	19/02/2020 12:20:20:203
9,8800 %	R\$ 36.091.951,7944	00.299.904/0001-60	19/02/2020 12:22:17:037

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/02/2020 12:04:18	Item Aberto.
Encerrado	19/02/2020 12:24:17	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	19/02/2020 12:24:17	Item teve empate real para o valor 40.044.765,4230. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	19/02/2020 14:42:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SANERIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.064.043/0001-01, pelo melhor lance de 10,2500%. Motivo: Por não atender ao subitem 13.1 (E.2) 3-4 e (E.3) do edital
Aceite	19/02/2020 14:42:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.299.904/0001-60, pelo melhor lance de 9,8800%.
Habilitado	19/02/2020 14:43:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.299.904/0001-60, pelo melhor lance de 9,8800%.
Registro Intenção de Recurso	19/02/2020 14:50:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SANERIO CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01064043000101. Motivo: Intenção de recurso em virtude de nossa inabilitação nos itens mencionado por esta comissão. Consideramos os itens irrelevantes quantitativamente e qualitativamente.
Registro Intenção de Recurso	19/02/2020 15:07:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 01868396000156. Motivo: REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 078/2020 MOTIVO: A empresa Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda, após análise da documentação apresentada verificamos que a licitante DIMENSIONAL E
Intenção de Recurso Aceita	19/02/2020 15:18:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SANERIO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01064043000101. Motivo: Fica aberto o prazo recursal nos termos do subitem 14.3
Intenção de Recurso Aceita	19/02/2020 15:18:40	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01868396000156. Motivo: Fica aberto o prazo recursal nos termos do subitem 14.3

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.868.396/0001-56	19/02/2020 15:07	19/02/2020 15:18	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 078/2020 MOTIVO: A empresa Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda, após análise da documentação apresentada verificamos que a licitante DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, não atende os itens 13.1 (E.2) 3-4 e (E.3) do edital. Desta forma solicitamos a INABILITAÇÃO.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Fica aberto o prazo recursal nos termos do subitem 14.3			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.064.043/0001-01	19/02/2020 14:50	19/02/2020 15:18	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Intenção de recurso em virtude de nossa inabilitação nos itens mencionado por esta comissão. Consideramos os itens irrelevantes quantitativamente e qualitativamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Fica aberto o prazo recursal nos termos do subitem 14.3			

**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
19/02/2020 12:02:56	Bom dia Srs. Licitantes
19/02/2020 12:03:34	Dentro de instantes será aberto o pregão para envio dos lances
19/02/2020 12:04:18	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
19/02/2020 12:24:17	O item 1 está encerrado.
19/02/2020 12:24:17	O item 1 teve empate real para o valor 40.044.765,4230. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema	19/02/2020 12:24:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/02/2020 12:52:51	Srs. Licitantes, será iniciado a fase de julgamento das proposta pelo Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio, favor manter-se conectado no sistema.
Pregoeiro	19/02/2020 14:27:05	Após análise da documentação apresentada a licitante SANERIO CONSTRUCOES LTDA, foi inabilitada por não atender ao subitem 13.1 (E.2) 3-4 e (E.3) do edital
Pregoeiro	19/02/2020 14:28:11	A Licitante remanescente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, foi considerada habilitada nos termos do edital
Pregoeiro	19/02/2020 14:28:28	Para DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - Existe margem de negociação?
00.299.904/0001-60	19/02/2020 14:30:42	Boa Tarde!! Infelizmente não temos margem de negociação pois fomos até o nosso limite máximo.
Pregoeiro	19/02/2020 14:33:16	Para DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - Considerando o sistema de medição adotado por está Secretaria, por meio do SISCOB, a proposta readequada, sob um fator K = 0,9018, corresponde a uma proposta comercial de R\$ 36.091.144,98, a licitante concorda com a readequação de sua proposta comercial?
00.299.904/0001-60	19/02/2020 14:34:56	Sim, iremos readequar para enviar.
Pregoeiro	19/02/2020 14:36:28	Diante disto, declaro a licitante DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, vencedora do certame pelo valor de R\$ 36.091.144,98.
Pregoeiro	19/02/2020 14:38:08	Desde já, fica a licitante DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, convocada a apresentar nos termos do subitem 12.14 do edital, toda a documentação prevista no subitem 13.1 do edital, em via física, num para do 5(cinco) dias úteis.
Sistema	19/02/2020 14:43:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/02/2020 14:43:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/02/2020 às 15:10:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/02/2020 14:43:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	19/02/2020 14:43:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/02/2020 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 28/02/2020.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 04/03/2020.  
 Data limite para registro de decisão: 11/03/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:19 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO DE MELO ALVES  
**Pregoeiro Oficial**

IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO  
**Equipe de Apoio**

THATIANA MALLET LARIO  
**Equipe de Apoio**

ANNA WANESSA NOBREGA DOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)





## ANEXO 2





CMI/CE/CIA - 06/2020  
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2020

Aos Clientes de Asfaltos

Assunto: Alteração de preços dos produtos asfálticos

A Petrobras informa que os produtos asfálticos serão ajustados em 01 de agosto de 2020, conforme tabela abaixo:

<i>Tipo de Produto</i>	<i>LOCAL DE ENTREGA</i>	<i>TIPO DE ASFALTO</i>	<i>MODALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO</i>	<i>Reajuste (%)</i>
<b>Cimento Asfáltico (CAP)</b>	REMAN	CAP 50/70	LPC	6,19%
	REMAN	CAP 50/70	FOB	6,60%
	LUBNOR	CAP 50/70	LCT	6,97%
	RLAM	CAP 50/70	LCT	6,13%
	REGAP	CAP 50/70	LCT	5,93%
	REVAP	CAP 50/70	LPC	6,26%
	REPAR	CAP 50/70	LPC	5,67%
	REPLAN	CAP 50/70	LPC	5,04%
	REDUC	CAP 50/70	LCT	5,72%
	REFAP	CAP 50/70	LCT	5,65%
	REDUC	CAP 30/45	LCT	5,80%
	REGAP	CAP 30/45	LCT	6,14%
	REPLAN	CAP 30/45	LPC	6,12%
				<b>6,00%</b>

<b>Asfalto Diluído (ADP)</b>	REMAN	ADP CM30	LPC	0,00%
	LUBNOR	ADP CM30	LCT	0,00%
	RLAM	ADP CM30	LCT	0,00%
	REGAP	ADP CM30	LCT	0,00%
	REDUC	ADP CM30	LCT	0,00%
	REVAP	ADP CM30	LPC	0,00%
	REPAR	ADP CM30	LPC	0,00%
	REFAP	ADP CM30	LCT	0,00%
				<b>0,00%</b>

Atenciosamente,

Leonardo Barbosa Campos Gouveia  
Gerência de Comércio Interno de Asfaltos



## ANEXO 3





**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020

Contrato: 024/2020

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REAJUSTE DOS INSUMOS ASFÁLTICOS**

ITEM	BP 09.05.0400 (B)	BP 09.05.0700 (A)	BP 09.05.0100 (A)	BP 09.05.0050 (A)	BP 09.05.0600 (A)	IE 00.02.7110 ( )
<b>Descrição</b>	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO À QUENTE, COM 5CM DE ESPESURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP (DESONERADO)
<b>Unidade</b>	M2	M2	T	T	M2	T
<b>Preço Original (R\$) - A</b>	<b>2,18</b>	<b>50,42</b>	<b>351,64</b>	<b>263,13</b>	<b>9,08</b>	<b>3076,66</b>
<b>Elementar</b>	MAT052600	MAT008000	MAT033550	MAT033550	MAT052650	00007
<b>Preço do Elementar (R\$) - B</b>	3,2100	5.178,0000	3,2100	3,2100	3,5800	3,4827
<b>Quantidade do elementar (KG) - C</b>	0,5500	0,0068	59,0000	59,0000	1,4400	800,0000
<b>Custo do elementar (R\$) - BxC=D</b>	1,7700	35,2900	189,3900	189,3900	5,1600	2.786,1600
<b>Saldo de Preço do Item (R\$) - A-D=E</b>	0,4100	15,1300	162,2500	73,7400	3,9200	290,5000
<b>Residuo de CAP na RR (%) - F</b>	62,00	92,00	100,00	100,00	60,00	100,00
<b>Preço do CAP no Elementar (R\$) - BxF/100=G</b>	1,9902	4.763,7600	3,2100	3,2100	2,1480	3,4827
<b>1° Reajuste (%) - H</b>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>1° Preço Reajustado (R\$) - G+(GxH/100)=I</b>	2,1096	5.049,5856	3,4026	3,4026	2,2769	3,6917
<b>Preço do Elementar com Reajustes (R\$) - B-G+I=N</b>	3,3294	5.463,8256	3,4026	3,4026	3,7089	3,6917
<b>Custo do elementar Reajustado (R\$) - NxC=O</b>	1,8312	37,2360	200,7534	200,7534	5,3408	2.953,3600
<b>Preço do Item com Reajuste (R\$) - O+E=P</b>	<b>2,25</b>	<b>52,37</b>	<b>363,01</b>	<b>274,49</b>	<b>9,26</b>	<b>3.243,86</b>
<b>Diferença (R\$) - Q</b>	R\$ <b>0,07</b>	R\$ <b>1,95</b>	R\$ <b>11,37</b>	R\$ <b>11,36</b>	R\$ <b>0,18</b>	R\$ <b>167,20</b>
<b>QUANT. (SALDO A PARTIR 01/08/20) - R</b>	391.951,02	79.679,75	8.133,15	21.152,51	60.000,00	572,90
<b>VALOR (SALDO A PARTIR 01/08/20) - RxQ=S</b>	R\$ 27.436,57	R\$ 155.375,51	R\$ 92.473,86	R\$ 240.292,48	R\$ 10.800,00	R\$ 95.788,88
<b>FATOR K (VARIAÇÃO CONTRATUAL) - K</b>	<b>0,9018</b>					
<b>B.D.I.</b>	<b>18%</b>					
<b>VALOR DE REALINHAMENTO POR ITEM - SxKx(1+BDI)</b>	R\$ <b>29.195,59</b>	R\$ <b>165.336,97</b>	R\$ <b>98.402,56</b>	R\$ <b>255.698,15</b>	R\$ <b>11.492,41</b>	R\$ <b>101.930,11</b>
<b>VALOR TOTAL DE REALINHAMENTO</b>	R\$ <b>662.055,79</b>					

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F4A2A61725C042FE8BEB9E212FEDB5D0  
 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA 00.211.012.2020  
 Obra: Jurídico  
 Origem do Envelope:  
 Qtde Págs Documento: 15  
 Qtde Págs Certificado: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com ID do Envelope: Ativado  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
 Paulo Oliveira  
 R Sete De Setembro, 98  
 Sala 605, Centro  
 RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002  
 pauloo@dimensionalengenharia.com  
 Endereço IP: 200.201.189.182

## Rastreamento de registros

Status: Original  
 06/08/2020 09:37:42

Portador: Paulo Oliveira  
 pauloo@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

## Eventos de Signatários

Bruno Mendes  
 brunom@dimensionalengenharia.com  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47  
 ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

## Assinatura



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 200.201.189.182

## Data/Hora

Enviado: 06/08/2020 09:44:50  
 Visualizado: 06/08/2020 09:47:51  
 Assinado: 06/08/2020 09:49:47


Vinicius Benevides  
 viniciusb@dimensionalengenharia.com  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 189.25.35.61

Enviado: 06/08/2020 09:49:49  
 Visualizado: 06/08/2020 18:00:47  
 Assinado: 06/08/2020 18:01:59


Andressa Benevides  
 andressat@dimensionalengenharia.com  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/03/2020 15:38:11  
 ID: eaa812fa-c365-45f5-9404-0b133d991cff



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 201.17.120.200

Enviado: 06/08/2020 18:02:02  
 Visualizado: 07/08/2020 11:00:24  
 Assinado: 07/08/2020 11:03:47

## Eventos de Signatários Presenciais

## Assinatura

## Data/Hora

## Eventos de Editores

## Status

## Data/Hora

## Eventos de Agentes

## Status

## Data/Hora



<b>Eventos de Destinatários Intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
--	---------------	------------------

<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
--	---------------	------------------

<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
-------------------------	---------------	------------------

<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
----------------------------	-------------------	------------------

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/08/2020 18:02:02
Entrega certificada	Segurança verificada	07/08/2020 11:00:24
Assinatura concluída	Segurança verificada	07/08/2020 11:03:47
Concluído	Segurança verificada	07/08/2020 11:03:47

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>
---

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

**To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2C08B1BFD80C4E0EAC7513BF1A7EBFA1  
 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA 00.211.022/2020  
 Obra: Jurídico  
 Origem do Envelope:  
 Qtde Págs Documento: 26  
 Qtde Págs Certificado: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com ID do Envelope: Ativado  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído  
 Remetente do envelope:  
 Paulo Oliveira  
 R Sete De Setembro, 98  
 Sala 605, Centro  
 RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002  
 pauloo@dimensionalengenharia.com  
 Endereço IP: 200.179.23.39

## Rastreamento de registros

Status: Original  
 13/10/2020 09:51:05  
 Portador: Paulo Oliveira  
 pauloo@dimensionalengenharia.com  
 Local: DocuSign

## Eventos de Signatários

Bruno Mendes  
 brunom@dimensionalengenharia.com  
 Advogado  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

## Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
 Usando endereço IP: 200.179.23.39

## Data/Hora

Enviado: 13/10/2020 10:05:27  
 Visualizado: 13/10/2020 10:25:39  
 Assinado: 13/10/2020 10:26:22


### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47  
 ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Vinicius Benevides  
 viniciusb@dimensionalengenharia.com  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 179.146.167.78  
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 13/10/2020 10:26:25  
 Visualizado: 14/10/2020 08:24:31  
 Assinado: 14/10/2020 08:25:04


### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Andressa Benevides  
 andressat@dimensionalengenharia.com  
 Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 201.17.120.200

Enviado: 14/10/2020 08:25:07  
 Reenviado: 15/10/2020 13:58:51  
 Visualizado: 15/10/2020 17:45:50  
 Assinado: 15/10/2020 17:49:30

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/03/2020 15:38:11  
 ID: eaa812fa-c365-45f5-9404-0b133d991cff

## Eventos de Signatários Presenciais

## Assinatura

## Data/Hora

## Eventos de Editores

## Status

## Data/Hora

## Eventos de Agentes

## Status

## Data/Hora

<b>Eventos de Destinatários Intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
--	---------------	------------------

<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
--	---------------	------------------

<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Data/Hora</b>
-------------------------	---------------	------------------

<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data/Hora</b>
----------------------------	-------------------	------------------

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/10/2020 13:58:51
------------------	------------------------	---------------------

Entrega certificada	Segurança verificada	15/10/2020 17:45:50
---------------------	----------------------	---------------------

Assinatura concluída	Segurança verificada	15/10/2020 17:49:30
----------------------	----------------------	---------------------

Concluído	Segurança verificada	15/10/2020 17:49:30
-----------	----------------------	---------------------

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>
---

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

### **To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may: